



Утверждаю:
 Директор Филиала
 АО "Нева Энергия" в г.Сланцы
 В.В.Сахаров
 2026г.

**План подготовки
 Филиала АО "Нева Энергия" в г.Сланцы
 к отопительному периоду 2026 - 2027гг.**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Адреса, где будет отключено ГВС
1. Тепловые сети			
г.Сланцы			
1	TK13-TK14 пер.Почтовый, дд.10,12	20.05.2026 - 29.05.2026	
2	TK7a - ввод ул.Шахтерской Славы, д.2/28	01.06.2026 - 05.06.2026	
3	TK4 - пер.Почтовый, 11а;	08.06.2026 - 19.06.2026	
4	TK153a - ввод пер.Почтовый, д.5а (д/с №1)	22.06.2026 - 24.06.2026	
5	TK103 - ул.Баранова, д.10 (ЗА ул.Баранова, дд.2,4)	25.06.2026 - 30.06.2026	
6	TK62 - TK63 ул.Ленина, д.21б, 21а	01.07.2026 - 10.07.2026	ул.Ленина, дд.19в, 21а,21б
7	TK34 - ввод ул. Ленина, д.32г	01.07.2026 - 10.07.2026	ул. Ленина, д.32г
8	TK128 - ул.Северная, дд.3,5	13.07.2026 - 21.07.2026	
9	TK65 ул.Грибоедова - TK70 - ввод ул.Кирова, д.20	22.07.2026 - 21.08.2026	
10	TK108 ул.Грибоедова, дд.10,12 - TK111 ул.Кирова, дд.13,15	24.08.2026 - 15.09.2026	
11	TK40 - TK5 (вдоль ул.Ленина, д.25/1)	01.07.2026 - 07.07.2026	ул.Ленина, дд.30,30а,30б,32б, 32в,32г,34а,34б; ул.Шахтерской Славы, дд.3,5,7,9,9а,9б (корп.1,2); пр.Молодежный, дд.5,5а,5б,7а,11,11а,13,15,15а (д/с №22),17
мкрн. Б.Лучки			
1	TK165 - ввод ул.Декабристов, д.13 (центр "Надежда")	20.05.2026 - 29.05.2026	
2	TK46 - ввод ул.Жуковского, д.3	08.06.2026 - 11.06.2026	
3	TK53 - ввод ул.Жуковского, д.6в	15.06.2026 - 23.06.2026	
4	ул.1 Мая, д.81 (ввод)	24.06.2026 - 30.06.2026	
5	пер.Профсоюзный, дд.5,6 - ул.1Мая, д.61	13.07.2026 - 31.07.2026	
6	TK153 - TK156 ул.Ломоносова, дд.51,53,55	03.08.2026 - 04.09.2026	
7	ул.Дзержинского (TK5, TK36) - замена ЗА	07.09.2026 - 14.09.2026	
8	гр.элеватор - ул.Строителей, дд.3,5,7,9	20.05.2026 - 29.05.2026	
9	TK36 - TK42 ул.Дзержинского	08.07.2026 - 31.07.2026	
	TK15 - пер.Лучки, дд.6,8	03.09.2026 - 15.09.2026	
Подготовка тепловых сетей			
1.2.	Ревизия тепловых камер и запорной арматуры	20.04.2026 - 15.09.2026	

1.3.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	28.05.2026 - 30.09.2026	
1.4.	Благоустройство территории после проведенных ремонтов по замене тепловых сетей	03.08.2026 - 30.10.2026	
2. Котельная № 16			
2.1.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ДКВР 20/13 ст.№2	01.06.2026 - 05.06.2026	
2.2.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-30М ст.№2	27.07.2026 - 31.07.2026	
2.3.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-30М ст.№1	15.06.2026 - 19.06.2026	
2.4.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ДЕ 25/14 ст.№5	23.06.2026 - 23.06.2026	
2.5.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла КВГМ-7,56	17.08.2026 - 21.08.2026	
2.6.	Ревизия и техническое обслуживание паяных водоподогревателей теплосети	12.07.2026 - 24.07.2026	
2.7.	Ревизия и техническое обслуживание подпиточных насосов (2 шт.)	30.06.2026 - 02.07.2026	
2.8.	Ревизия и техническое обслуживание сетевых насосов (6 шт.)	20.05.2026 - 03.06.2026	
2.9.	Ревизия и техническое обслуживание питательных насосов (3 шт.)	17.06.2026 - 26.06.2026	
2.10.	Ревизия и техническое обслуживание рециркуляционных насосов (3 шт.)	06.07.2026 - 15.07.2026	
2.11.	Поверка приборов КИПиА	02.05.2026 - 31.08.2026	
2.12.	Ремонт трубопроводов подачи воды на ХВП, трубопроводов и арматуры обвязки фильтров	17.07.2026 - 27.07.2026	
2.13.	Ревизия и техническое обслуживание деаэратора ДСА 100/25	22.06.2026 - 26.06.2026	
2.14.	Ревизия и техническое обслуживание оборудования солевого хозяйства	20.05.2026 - 22.05.2026	
2.15.	Ревизия и осмотр баков осветления	27.08.2026 - 29.08.2026	
2.16.	Ревизия и техническое обслуживание редукционных установок РУ-1, РУ-2	30.07.2026 - 31.07.2026	
2.17.	Ревизия и техническое обслуживание газораспределительных установок ГРУ №№1,2	03.08.2026 - 15.08.2026	
2.18.	Ревизия и ремонт оборудования внутреннего освещения котельной на отм.+0,00	20.05.2026 - 31.08.2026	
2.19.	Замеры сопротивления изоляции котельная №16	20.05.2026 - 31.08.2026	
2.20.	Ревизия РУ-0,4 КВ ТП № 10,12	30.06.2026 - 15.09.20256	
2.21.	Береговая насосная I подъема. Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования	12.08.2026 - 01.09.20256	
3. Центральные тепловые пункты, повысительная насосная			

3.1.	Ревизия и техническое обслуживание оборудования ЦТП №№ 1,5,14,13,Лучки, ПНС	01.06.2026 - 15.09.2026	
3.2.	Испытания теплообменников на тепловую производительность	01.07.2026 - 15.09.2026	
3.3.	Замеры сопротивления изоляции ЦТП №№ 1,5,14,13,Лучки	31.07.2026 - 15.09.2026	
4. Здания, сооружения			
4.1.	Весенний осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок	12.05.2026 - 15.05.2026	
4.2.	Текущий ремонт зданий и сооружений тепловых энергоустановок	18.05.2026 - 03.08.2026	
4.3.	Осенний осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок	04.08.2026 - 11.08.2026	

Главный инженер Филиала
АО "Нева Энергия" в г.Сланцы



Ю.Г.Хрисанфов